



**Junta del Distrito Municipal de Juan Adrián**  
**Municipio de Piedra Blanca Prov. Monseñor Nouel**  
RNC. 4300-51055; Tel. 829-580-2927  
juntamunicipalja@hotmail.com

13 de enero 2026

Al : Comité de seguimiento del presupuesto participativo 2025

De : Reinaldo Pichardo de Jesús  
Director Distrital, Juan Adrián.

Asunto : Informe de rendición de cuentas y avances del presupuesto participativo

Es un honor para la junta municipal de Juan Adrián tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, con la finalidad de saludarles y al mismo tiempo remitir el informe de rendición de cuentas y avances del presupuesto participativo correspondiente a Julio-diciembre 2025.

Sin otro particular, y con sentimiento de alta estima, se despide,

Cordialmente,

**Sr. Reinaldo Pichardo de Jesús**  
Director Distrital, Juan Adrián.







Junta del Distrito Municipal de Juan Adrián Municipio de Piedra Blanca Prov. Monseñor Nouel

RNC. 4300-510i5; TeJ. 829-580-2927

CODIGO: 7231

No.	OBRAS PROGRAMADA	UBUICACION	PRESUPUESTO 2025		NIVEL			
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN INICIAR
1	REPARACION DEL CAMICO VECINAL RAMON ESPINO	JUAN ADRIAN	40,000.00	21,000.00				
2	ENCACHE CAMICO VECINAL RAMON ESPINO	JUAN ADRIAN	40,000.00					
3	REPARACION DE CANALETA DEL CAMICO VECINAL RAMON ESPINO	JUAN ADRIAN	30,000.00	29,000.00				
4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETA EN LA CALLE DEL PLEY VICTOR SUAREZ	JUAN ADRIAN	30,000.00	30,000.00				
5	HABILITACION DE PARQUEO	JUAN ADRIAN	35,646.90					
6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	LA YAUTIA	100,000.00	98,000.00				
7	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO CALLE DE POCHO	LA YAUTIA	75,000.00	95,000.00				
8	CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DEL BARRIO NUEVO PARTE OESTE	SECTOR DAVID	100,000.00					
9	RELLENO DE LA CALLE PRINCIPAL	SECTOR DAVID	50,000.00	38,000.00				
10	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	SECTOR DAVID	25,000.00	25,000.00				
11	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE AL CEMENTERIO	LOS PLATANOS	100,000.00					
12	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	LOS PLATANOS	75,000.00					
13	CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA LLANA	ARROYO POMO	100,000.00	51,000.00				
14	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	ARROYO POMO	75,000.00	97,500.00				
15	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL BARRIO PUERTO RICO	CTOR PUERTO RICO	50,000.00	50,000.00				



16	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO PUERTO RICO	CTOR PUERTO RICO	75,000.00	53,260.00				
17	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL ZUMBADORCITO	ZUMBADORCITO	50,000.00	49,995.00				
18	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL ( RELLENO)	ZUMBADOR ABAJO	75,000.00	74,000.00				
19	CONSTRUCCION DE BEDENES	ZUMBADOR ABAJO	100,000.00	69,200.00				
20	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL APOLINAR PEÑA	EL CACAO	175,000.00					
21	CONSTRUCCION DE ENCACHE Y CANALETA CALLE PRINCIPAL	LA PRIVADA	110,000.00	70,000.00				
22	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE	LA PRIVADA	65,000.00	65,000.00				
23	CONSTRUCCION DE DESAGUE Y CANALETA	BARRIO SAN JOSE	100,000.00	75,345.00				
24	CONSTRUCCION DE BADENES	BARRIO SAN JOSE	75,000.00	65,500.00				
25	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JAVIER Y MARCELA	LOS ROSARIOS	175,000.00	40,050.00				
26	ENCACHE EN EL SECTOR EL GAJO	EL GAJO LAS FLORES	50,000.00					
27	CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA ENTRADA GAJO VIEJO	EL GAJO VIEJO	100,000.00					
28	MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	EL GAJO LAS FLORES	25,000.00	25,000.00				
	<b>TOTAL DEL PPM</b>		<b>2,100,646.90</b>	<b>1,121,850.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





Junta del Distrito Municipal de Juan Adrián Municipio de Piedra Blanca Prov. Monseñor Nouel  
RNC. 4300-510°i5; TeJ. 829-580-2927  
CODIGO: 7231

GESTION COMUNITARIA Y PARTICIPATIVA

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2025

ESTADO DE SITUACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE	
Obras ejecutadas	1,121,850.00		0.53
Obras en proceso			
Obras Pendiente	978,796.90		0.47
TOTAL	2,100,646.90	-	1.00

BALANCE DE EJECUSION DE VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA  
DEL PRESUPUESTO

FONDO DE INVERSION	MONTO DE LA OBRA	DIFERENCIA	PORCENTAJE
2,100,646.90	978,796.90	1,121,850.00	47%